

ŽERČICE KANALIZACE PRŮBĚŽNÁ INFORMACE O VÝSTAVBĚ 5.1.2022

Dobrý den, vážení spoluobčané,

Dovolte mi popřát Vám hodně úspěchů a hlavně hodně zdraví v novém roce.

Stavba kanalizace bude zahájena v druhém týdnu v lednu, tedy od 10.1.2022 a budou zde pracovat dvě party pracovníků firmy Zepris.

Jedna parta bude pokračovat na stavbě stoky A-4 za strouhou a v případě potřeby bude začínat stavba na stoce C na vinici. Původně plánovaná stavba stoky C-2 v jednosměrce se odkládá z důvodu dostupnosti na lepší počasí.

Druhá parta zahájí stavbu na stoce B-2 od č.p 153 směrem k č.p. 22. Souběžně budou probíhat přípravné práce na stoce B-1(pod kostelem), jednat se bude zatím jen o zemní sondy, aby se upřesnila trasa vodovodu a dešťové kanalizace. Po upřesnění trasy bude probíhat výstavba i na této stoce od shora dolů.

Sledujte prosím situaci ve vaší ulici, aby jste se včas dozvěděli, že se nebudete moct dostat až domů svými auty a zároveň Vás prosím o svezení popelnic na vhodné místo před výkop, aby Vám byly v úterý vyvezeny, nejlépe vždy na rozcestí.

Dbejte prosím zvýšené opatrnosti v okolí stavby a dávejte pozor na pohybující se techniku po celé obci.

Děkuji za Vaší trpělivost při výstavbě, musíme to vydržet.



Jan Balšánek