



Dobrý den, vážení spoluobčané,


výstavba kanalizace pokračuje na stokách „C“ podél č.p. 67 směrem k hlavní silnici a na stoce „A“ podél č.p. 32 směrem k obecnímu úřadu.

Pravděpodobně od 6. března začnou opět práce na stoce „D“ směrem na Ledce. Tato výstavba s sebou bohužel opět přináší uzavírku a s tím spojené změny jízdnic řádů autobusů. Do obce bude jezdit autobus 726 „telibák“ beze změny a bude zajíždět linka 499 „jabkeňák“ tak jako při minulé uzavírce, odjezd směr Mladá Boleslav před sedmou ranní a večer ve třičtvrtě na devět, opačný směr příjezd po dvanácté, po třetí odpoledne a po jedenácté večerní. Linky 403 a 463 nebudou jezdit. Omezení by mělo být na cca měsíc a půl.

Již se blížíme téměř do cíle a budou potřeba dodělat všechny asfalty, tudíž po dokopání řadu směrem na Ledce bude bohužel opět uzavírka i ve směru na Kobylnice, abychom mohli udělat asfalt mezi křižovatkou a obecním úřadem, snad to bude průjezdné jedním pruhem, případně po „malé straně“.

Postup příprav a asfaltování komunikací bude ještě upřesněn.

Koncem února opět přijede firma na kopání veřejných částí kanalizačních přípojek, tak prosím počítejte s omezenou průjezdností tam, kde ještě nejsou přípojky hotové.

Před pokládkou asfaltů v rámci příprav povrchů budou po domluvě s VaK MB vyměněné všechny ještě nevyměněné uzávěry vodovodních přípojek, které jsou v komunikacích. Počítejte tedy s občasnou uzavírkou vody nezbytnou k výměně uzávěrů. 

Věřím, že nás již nic zásadního nezbrzdí a stavba včetně všech povrchů a úprav zeleně by měla být hotová do konce června letošního roku.

Jan Balšánek