



## SEMČICE KANALIZACE PRŮBĚŽNÁ INFORMACE O VÝSTAVBĚ 30.3.2023, HARMONOGRAM ASFALTOVÁNÍ



Dobrý den, vážení spoluobčané,

do 16.4. platí uzavírka směrem na Ledce. Do tohoto data se budou dodělávat veřejné části kanalizačních přípojek a zároveň proběhne revize stoky pod mostkem na křižovatce, bude znovu bohužel rozkopaná část křižovatky.

Od 17.4. do 14.5. bude uzavřen úsek od křižovatky směr Kobylnice z důvodu příprav a asfaltování krajské silnice. Směr na Ledce bude plně otevřen, včetně všech autobusových spojů 403 a 463. Linka 726 směr Kobylnice se bude otáčet okolo obecního úřadu.

Dále bude následovat od 15.5. do 4.6. opět uzavírka směr na Ledce a s tím spojené přípravy povrchů s následným asfaltováním. A už naposledy nepojedou autobusy linek 403,463 a opět bude zajíždět linka 499, linka 726 by se měla otáčet stále kolem obecního úřadu.

V případě potřeby parkování vašich aut na autobusové zastávce, využijte prosím k parkování průjezd podél parku a NEPARKUJTE uprostřed zastávky, nemůže se tam otáčet autobus, děkujeme.

Harmonogram asfaltování:

1. Etapa od 12.4. do 19.4. 1. a 2. ulice od Semčic a silnice na „oboru“.
2. Etapa od 1.5. do 14.5. horní část 3. ulice od Semčic a krajská silnice od křižovatky k obecnímu úřadu.
3. Etapa od 29.5. do 4.6. krajská silnice od křižovatky na Ledce a úsek od obecního úřadu k rozcestí na „kozí plácek“.

Zbývá místa (spodní část 3. ulice od Semčic, „malá strana“, silnice od rozcestí na „kozí plácek“ a k obecnímu rybníku) tady budou ještě termíny upřesněny. V těchto úsecích jsme zvolili opravy komunikací metodou PowerCem. Tyto opravy bude provádět jiná firma tak, aby se nepletla firmě ZepriS(Colas) v již naplánovaných termínech. Přesnější harmonogram asfaltování těchto částí bude doplněn.


Na poslední chvíli se podařilo domluvit s firmou CETIN na pokládce chrániček ještě před asfaltováním. Takže současně s přípravou povrchů k asfaltování budou prováděny pokládky chrániček pro firmu CETIN, která u nás plánuje rozvod optické sítě(plánovaná výstavba r.2024-2025). Chráničky budou položeny v místech, kde bude plošný nový asfalt a nebude možné s ohledem na málo prostoru při plánované výstavbě provést protlak(podvrt). Počítejte prosím i s tímto omezením, bude se jednat o příčný překop místních komunikací. Mělo by to probíhat tak, že se vykope, položí, zaměří geodetem a zasype. Věřím, že to nebude trvat zbytečně dlouho, aby nás to omezovalo co nejméně, ale je to dobré udělat teď před asfaltem. Celá trasa optické sítě povede v chodnících a v zelených pásích, proto jsme se i nyní rozhodli poupravit chodníky tak, aby byly v rámci možností pochozí a naplánujeme finální rekonstrukci až po pokládce optické sítě.

Stále platí, že v rámci příprav povrchů budou po domluvě s VaK MB vyměněné všechny staré uzávěry vodovodních přípojek, které jsou v komunikacích. Počítejte tedy s občasnou uzavírkou vody nezbytnou k výměně uzávěrů a sledujte přípravné práce u Vás v ulici.



Jak jsem psal již v minulé zprávě, bohužel ne vždy budou silnice průjezdné, počítejte prosím s omezení a dostatečně dopředu si případně přeparkujte svá auta. Když budete potřebovat výjimečně projet, případně Vám něco povevou, domluvte se s firmou dopředu a věřím, že se najde cesta jak to provézt, tak aby jste mohli projet. Pokud u Vás v ulici kopou, tak se tam nedostanou ani popeláři, tak prosím dejte popelnice tak, aby mohly být vyvezeny, případně dejte odpad do jakéhokoliv pytle (černý, zelený, modrý atd.) a bude Vám odpad také odvezen.

Vše je naplánováno tak, abychom měli začátkem června zaasfaltováno a přibližně v polovině června byla stavba dokončena a měli jsme obec v rámci možností čistou. Samozřejmě bude chvilku trvat, než se všude znovu objeví tráva, protože jak můžete vidět, tak travnaté plochy dostaly dost zabrat a bohužel nejen kvůli stavební technice, ale i kvůli neukázněným řidičům a nejen z okolních obcí.



Jan Balšánek

