



SEMČICE KANALIZACE PRŮBĚŽNÁ INFORMACE O VÝSTAVBĚ 12.5.2023, ASFALTY, UZAVÍRKA SMĚR LEDCE 15.5. – 4.6.2023



Dobrý den, vážení spoluobčané.

Již máme hlavní silnici od křižovatky k úřadu hotovou a v neděli končí uzavírka směr Kobylnice.


Také je již dokončen(zaasfaltován) úsek v horní části 3. ulice od Semčic.

Od pondělí 15.5. dojde k poslední uzavírce, uzavřen bude úsek od křižovatky směrem na Ledce a hned ráno bude frézování vozovky. V pondělí bude také vyfrézována část komunikace od obecního úřadu směrem nahoru k rozcestí.

Tato poslední uzavírka s sebou přináší již poslední omezení autobusů. Nebudou do obce zajíždět autobusy linek 403 a 463, naopak bude opět zajíždět na zastávku linka 499(jabkeňák). Autobus linky 726(telibák) bude jezdit dle standartního jízdního řádu.

V pondělí 15.5. začne také poslední oprava na již položeném kanalizačním potrubí a to v 3. ulici od Semčic u č.p. 103. Průjezd do horní části ulice bude možný 1. ulicí od Semčic a průjezd na „oboru“ bude beze změny.

Dále nás čekají také od pondělí 15.5. přípravy na asfaltování zbývajících ulic – k Obecnímu rybníku, na „kozí plácek“, „malá strana“ a spodní část 3. ulice od Semčic recyklací za studena metodou PowerCem.

V rámci příprav komunikace na „malé straně“ ještě musí dojít před asfaltováním k výměně vodovodních uzávěrů, tato výměna se uskuteční od 15.5. – 26.5. Proto prosím počítejte s tím, že na nezbytnou dobu nepoteče v tomto úseku voda, termín uzavírky vody bude dopředu vyhlášen. 

Harmonogram prací na těchto úsecích bude následující. V týdnu 15.5. – 19.5. dojde k rozdrčení podkladních vrstev na ulicích od rozcestí směrem k Obecnímu rybníku a na „kozí plácek“.

V dalším týdnu 22.5. – 26.5. proběhne drcení na „malé straně“ a v 3. ulici.

V následujícím týdnu 29.5. – 2.6. bude na těchto komunikacích probíhat výšková úprava poklopů, vodovodních uzávěrů, dešťových vpustí atd.

Při této technologii opravy komunikace metodou PowerCem by měla být každý večer silnice průjezdná.

V týdnu 5.6. – 8.6. by měla v těchto místech proběhnout plošná pokládka asfaltu, pokládka v jednotlivých ulicích bude upřesněna.

12.6. – 13.6. ještě proběhne v těchto místech strojní pokládka krajnic.

Asfaltování hlavní silnice na Ledce a části komunikace od obecního úřadu k rozcestí by měla proběhnout pravděpodobně 1.6. – 2.6.


Sledujte postupující přípravné práce a počítejte s tím, že nebude vždy možné se dostat domů autem, proto zaparkujte tak, aby jste nepřekáželi stavební technice a mohli potom vyrazit autem směrem kam potřebujete.

Tam, kam se nedostaneme autem samozřejmě nedojedou ani popeláři, proto dejte prosím popelnice tak, aby Vám byly vyvezeny, případně můžete dát odpad do igelitových pytlů různých barev, budou také vyvezeny. Pokud pytle nemáte můžete si je vyzvednout na obecním úřadě.

Z toho vyplývá, že pokud půjde vše jak má, budeme mít do poloviny června vše zaasfaltováno.

Je to již poslední omezení, tak to prosím vydržme.

V případě dotazů se obraťte na obecní úřad, nebo na mě

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and curves, representing the name Jan Balšánek.

Jan Balšánek