



Dobrý den, vážení spoluobčané.

Již se blížíme ke konci I. etapy a v nejbližších dnech se dostaneme s výkopem do křižovatky na zastávce. To bude znamenat s největší pravděpodobností uzavření křižovatky, které potrvá až do dokončení II. etapy (19.6.2022).

Sledujte prosím, jak postupují výkopové práce a pokud potřebujete jezdit směrem na Semčice, zaparkujte svá auta na správné straně křižovatky, ať se dostanete, tam kam potřebujete.

Dále budou zatím pozastaveny práce na stoce „A-3“ (příjezd ke kostelu) a budou pokračovat práce na stoce „A-4“ za potokem.

Pravděpodobně dnes 24.5.2022 začnou výkopové práce na stoce „A-5“ (na kozím plácku) a na střídačku i na stoce „A“ u Obecního rybníka. Jednou za nějaký čas bude umožněno dostat se až domů Vašimi auty, aby jste si mohli dovézt třeba nákup.

Nyní probíhají i práce na veřejných částech kanalizačních přípojek, aktuálně na hlavní silnici na stokách „A“ a „E“. Poté se bude pokračovat na stoce „B-2“, případně i na jiných místech, kde je již položen hlavní kanalizační řad, pokud budete mít zájem můžete využít firmu Zemní práce Vojtěch Špička i k usazení Vaší revizní šachty.

Autobus linky 726“telibák“ se bude až do odvolání otáčet a odjíždět pouze od obecního úřadu.

Pokud budete potřebovat parkovat svá auta na veřejném prostranství kdekoliv po obci parkujte prosím tak, ať může projíždět stavební technika, popeláři atd. a nepřekážíte v průjezdu, samozřejmě mimo parky.

Popelnice se pořád vyváží každé úterý a daří se vyvézt všechny, tak prosím sledujte výstavbu a dávejte popelnice dostatečně před výkop i techniku, aby se k nim dostal popelářský vůz.

Při výstavbě kanalizace dochází i k výměně uzávěrů vodovodu na vodovodním řadu, pokud jsou ve špatném stavu a v blízkosti výkopu. Počítejte prosím s tím, že může nastat situace, že bude na nezbytnou dobu vypnutá voda.



Jan Balšánek