

ŽERČICE KANALIZACE PRŮBĚŽNÁ INFORMACE O VÝSTAVBĚ 8.12.2021

Dobrý den, vážení spoluobčané,

Dle harmonogramu prací jsme začali s výstavbou na stoce A-4.


Bohužel se nám hned na začátku stavba na 14 dní zastavila z důvodu nařízené karantény pracovníků firmy Zepris.

Od 22.11. probíhají práce dle plánu, pouze na stoce A-4, která je v slepé, úzké uličce podle potoka a přístup je dost obtížný, proto se zdá, že práce moc neubíhají. Věřím, ale že firma dělá co může a stavba se nebude zbytečně protahovat.

V letošním roce mají být stavební práce ukončeny a cesta upravena do přejezdového stavu v pátek 17.12., tak aby jste mohli do svých domovů během svátků bezproblémově dojet svými auty.

Od ledna 2022 bude na kanalizaci pracovat další parta pracovníků, tak věřme, že bude vhodné počasí, aby se nám stavba zbytečně nezdržovala a podařilo se dohnat počáteční skluz, způsobený karanténou.

To je letos vše, přeji všem příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví do příštího roku 2022.



Jan Balšánek